

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARILLAS

Fecha y Hora: 14/01/2021 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	496687.37	993374.75	740578.88	0	2230641	0%	2230641	100%	0%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SINLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	Ejecución física	18.75	52.50	3.75		75	100%	75	100%	100%	100%
		Meta financiera	2230641	2230641	0	Ejecución financiera	496687.37	993374.75	740578.88		2230641	100%	2230641	100%	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	904	904	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	0	135000	0	484754.90	619754.90	0%	619754.90	53.33%	0%	53.33%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física		22		46	68	61.82%	68	61.82%	61.82%	61.82%
		Meta financiera	675000	675000	0	Ejecución financiera		135000		224977.50	359977.50	53.33%	359977.50	53.33%	53.33%	53.33%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	294	294	0	Ejecución física				59	59	20.07%	59	20.07%	20.07%	20.07%
		Meta financiera	1298887	1298887	0	Ejecución financiera				259777.40	259777.40	20%	259777.40	20%	20%	20%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	245	245	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	0	498780	0	607200	1105980	0%	1105980	20%	0%	20%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	196	196	0	Ejecución física		39			39	19.9%	39	19.9%	19.9%	19.9%
		Meta financiera	778400	778400	0	Ejecución financiera		155680			155680	20%	155680	20%	20%	20%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED, ALDEA CANCH	Metro cuadrado	Meta física	196	196	0	Ejecución física		39			39	19.9%	39	19.9%	19.9%	19.9%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARILLAS

Fecha y Hora: 14/01/2021 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED, ALDEA CANCH	Metro cuadrado	Meta financiera	820000	820000	0	Ejecución financiera		164000			164000	20%	164000	20%	20%	20%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	245	245	0	Ejecución física				49	49	20%	49	20%	20%	20%
		Meta financiera	1245000	1245000	0	Ejecución financiera				249000	249000	20%	249000	20%	20%	20%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA XOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	196	196	0	Ejecución física			39		98	69.9%	137	69.9%	69.9%	69.9%
		Meta financiera	895500	895500	0	Ejecución financiera			179100		358200	60%	537300	60%	60%	60%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	139700		0	0	139700	0%	139700	20%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGÜE ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física				22	22	20%	22	20%	20%	20%
		Meta financiera	698500	698500	0	Ejecución financiera			139700		139700	20%	139700	20%	20%	20%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	19412	19412	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	237500	237500	237500	519100	1231600	0%	1231600	20%	0%	20%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro	Meta física	11412	11412	0	Ejecución física				2282.40	2282.40	20%	2282.40	20%	20%	20%
		Meta financiera	1408000	1408000	0	Ejecución financiera				281600	281600	20%	281600	20%	20%	20%
CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física	2000	2000	2000	2000	8000	100%	8000	100%	100%	100%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera	237500	237500	237500	237500	950000	100%	950000	100%	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARILLAS

Fecha y Hora: 14/01/2021 17:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Kilometro	Meta fisica	3	3	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	216666	0	217000	216334	650000	0%	650000	100%	0%	100%
CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Kilometro	Meta fisica	3	3	0	Ejecución física	1		1	1	3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	216666		217000	216334	650000	100%	650000	100%	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Metro cuadrado	Meta fisica	800	800	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	453400	634760	1106296	498555.70	2693011.70	0%	2693011.70	98%	0%	118.79%
MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Metro cuadrado	Meta fisica	600	600	0	Ejecución física	90	110	140	230	570	95%	570	95%	95%	95%
		Meta financiera	2267000	2720206	1	Ejecución financiera	453400	634760	1106296	498555.70	2693011.70	99%	2693011.70	99%	118.79%	118.79%

*David Ferrer Jimenez*  
Alcalde

