

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro lineal	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2483227.95	2483227.95	0	Ejecución financiera	76000	0	0	495515	571515	23.02%	23.02%
338813-MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ENTRE 4A. A 6A. CALLE ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	127	127	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1607712.95	1607712.95	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
336399-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CANTON LAS FLORES, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	36	36	0	Ejecución física	36				36	100%	100%
		Meta financiera	380000	380000	0	Ejecución financiera	76000	0	0	0	76000	20%	20%
344657-REPOSICION RED DE SEMAFORIZACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Articulo de metal	Meta física	4	4	0	Ejecución física			4		4	100%	100%
		Meta financiera	495515	495515	0	Ejecución financiera	0	0	0	495515	495515	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7272160	7272160		0	Ejecución financiera	1673045	848000	0	50000	2571045	35.35%	35.35%
188867-CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500		0	Ejecución física			833	833	33.32%	33.32%	
		Meta financiera	150000	150000		0	Ejecución financiera	0	0	0	50000	50000	33.33%	33.33%
324249-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN JOSE YULATIZU BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	8	8		0	Ejecución física	8			8	100%	100%	
		Meta financiera	859000	859000		0	Ejecución financiera	687200	0	0	0	687200	80%	80%
322240-CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5	5		0	Ejecución física	5			5	100%	100%	
		Meta financiera	1232000	1232000		0	Ejecución financiera	985845	0	0	0	985845	80.02%	80.02%
324244-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PUENTE ALTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	8	8		0	Ejecución física	8			8	100%	100%	
		Meta financiera	848000	848000		0	Ejecución financiera	0	848000	0	0	848000	100%	100%
342692-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHIA BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	194	194		0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	890000	890000		0	Ejecución financiera				0	0%	0%	
322246-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAN RAMON GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10		0	Ejecución física	10			10	100%	100%	
		Meta financiera	2210000	2210000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
324246-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA UNIÓN EL PARAÍSO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10		0	Ejecución física	10			10	100%	100%	
		Meta financiera	193160	193160		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
342717-CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUVILA, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	194	194		0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	890000	890000		0	Ejecución financiera				0	0%	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro	Meta física		690	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3599000	3599000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
333957-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SEIS, CANTON PUEBLO VIEJO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3599000	3599000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física		395	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13107796	13107796	0	Ejecución financiera	400200	411800	247000	0	1059000	8.08%	8.08%
336509-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA MOMONLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2412578	2412578	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BELEN CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	395	395	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
333961-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BELEN CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	189	189	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2350000	2350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
339993-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO SAN CARLOS LAS BRISAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	130	130	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1663218	1663218	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315071-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVO SIJA SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física		120			120	40%	40%
		Meta financiera	2125000	2125000	0	Ejecución financiera	0	411800	0	0	411800	19.38%	19.38%
314823-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	60				60	20%	20%
		Meta financiera	2010000	2010000	0	Ejecución financiera	400200	0	0	0	400200	19.91%	19.91%
Construcción Puesto de Salud Caserío Queqchoch, Barillas, Huehuetenango	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física			10		10	100%	100%
		Meta financiera	247000	247000	0	Ejecución financiera	0	0	247000	0	247000	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5616080.68	5616080.68		0	Ejecución financiera	425660	532600	0	422800	1381060	24.59%	24.59%
315062-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA NUEVO MAYAPAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	125	125		0	Ejecución física		62			62	49.6%	49.6%
		Meta financiera	1072000	1072000		0	Ejecución financiera	0	321600	0	0	321600	30%	30%
315064-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO WACH BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	135	135		0	Ejecución física	27				27	20%	20%
		Meta financiera	1072000	1072000		0	Ejecución financiera	214400	0	0	0	214400	20%	20%
315063-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250		0	Ejecución física				150	150	60%	60%
		Meta financiera	1290000	1290000		0	Ejecución financiera	0	0	0	422800	422800	32.78%	32.78%
297778-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5	5		0	Ejecución física	5				5	100%	100%
		Meta financiera	26073.20	26073.20		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315061-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100		0	Ejecución física		40			40	40%	40%
		Meta financiera	1055000	1055000		0	Ejecución financiera	0	211000	0	0	211000	20%	20%
315067-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO LA ESPERANZA SAN ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250		0	Ejecución física	50				50	20%	20%
		Meta financiera	1056300	1056300		0	Ejecución financiera	211260	0	0	0	211260	20%	20%
297758-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10		0	Ejecución física	10				10	100%	100%
		Meta financiera	44707.48	44707.48		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1355000	1355000	0	Ejecución financiera	271000	0	0	0	271000	20%	20%
333952-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física	52				52	20%	20%
		Meta financiera	1355000	1355000	0	Ejecución financiera	271000	0	0	0	271000	20%	20%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
274096-APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicio de sistema de drenajes	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6754946	6754946	0	Ejecución financiera	0	0	67000	0	67000	0.99%	0.99%
333954-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL QUETZAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6454946	6454946	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
195591-CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	9	9	0	Ejecución física			2		2	22.22%	22.22%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	67000	0	67000	22.33%	22.33%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3063818.63	3063818.63		0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	50000	200000	6.53%	6.53%
299535-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL , DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	350	350		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de la Cabecera Municipal, Barillas, Huehuetenango	Kilometro	Meta física	2	2		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1663818.63	1663818.63		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
195555-CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL,BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Kilometro	Meta física	8	8		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	50%	50%
		Meta financiera	400000	400000		0	Ejecución financiera	50000	50000	50000	50000	200000	50%	50%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Documento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	725000	725000		0	Ejecución financiera	0	0	0	241000	241000	33.24%	33.24%
274120-SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Documento	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	725000	725000		0	Ejecución financiera	0	0	0	241000	241000	33.24%	33.24%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA												
Mejoramiento caminos rurales	Metro cuadrado	Meta física	4296	4296	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	14116000	14116000	0	Ejecución financiera	400400	400000	0	1633000	2433400	17.24%	17.24%
333958-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA PISTA SANTA GREGORIA, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	705000	705000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315074-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LINDA VISTA A CANTON BRISAS B, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	50			200	250	100%	100%
		Meta financiera	2002000	2002000	0	Ejecución financiera	400400	0	0	0	400400	20%	20%
195133-CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.	Kilometro	Meta física	150	150	0	Ejecución física				50	50	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4900000	4900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1633000	1633000	33.33%	33.33%
329882-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON PUEBLO VIEJO HACIA PUENTE LA LIBERTAD, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4509000	4509000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
338813-MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ENTRE 4A. A 6A. CALLE ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1720	1720	0	Ejecución física		344			344	20%	20%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	400000	0	0	400000	20%	20%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Mujeres beneficiadas con capacitación, asistencia técnica en proyectos productivos y empresariales.	Familia	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	395915	395915	0	Ejecución financiera	0	0	0	395915	395915	100%	100%
347668-APOYO APICULTURA CASERÍO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	32	32	0	Ejecución física				32	32	100%	100%
		Meta financiera	395915	395915	0	Ejecución financiera	0	0	0	395915	395915	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARILLAS

Fecha y Hora: 8/05/2025 19:25

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía													
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Documento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7900000	7900000		0	Ejecución financiera	584000	884000	584000	681333	2733333	34.6%	34.6%
232652-ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACIÓN, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO	Documento	Meta física	16	16		0	Ejecución física		8			8	50%	50%
		Meta financiera	600000	600000		0	Ejecución financiera	0	300000	0	0	300000	50%	50%
274161-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO	Persona	Meta física	150	150		0	Ejecución física	12	12	12	14	50	33.33%	33.33%
		Meta financiera	7300000	7300000		0	Ejecución financiera	584000	584000	584000	681333	2433333	33.33%	33.33%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000		0	Ejecución financiera	70833	70833	70833	70833	283332	33.33%	33.33%
217941-FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO	Evento	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	850000	850000		0	Ejecución financiera	70833	70833	70833	70833	283332	33.33%	33.33%

F:

Alcalde Municipal

